



تقرير عن جهود إعادة إعمار المحافظات الجنوبية

مقدم من

نائب رئيس الوزراء

ورئيس اللجنة الوزارية لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية

إلى

مجلس الوزراء

17 شباط 2015



تقرير عن إعادة إعمار غزة

17 شباط 2015

بالإشارة إلى البرنامج التمهيدي لإعادة إعمار المحافظات الجنوبية، فيما يلي ملخص لسير العمل في البنود الرئيسية للبرنامج.

أولاً: توفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار

- رغم التحدي الكبير الذي يواجه عملية تجنيد وتوفير التمويل اللازم لإعادة الإعمار، ورغم أن هذا التحدي لازال يشكل العائق الأكبر أمام جهود إعادة الإعمار، إلا أن الأثشاء في المملكة العربية السعودية وافقوا مؤخراً على المقترح الذي تم تقديمه لهم خلال الزيارة الأخيرة للمملكة بتمويل برنامج إعادة الإعمار بدفعة من خلال الصندوق السعودي للتنمية تبلغ 82 مليون دولار سيتم تخصيصها بالكامل لجهود الإسكان كما يلي:
 - تخصيص 42 مليون منها لإعادة إعمار المنازل المهتمة جزئياً،
 - تخصيص 40 مليون لإعادة إعمار المنازل المدمرة كلياً.
- هذا وقد اجتمع أعضاء الفريق الوطني مع ممثل اللجنة الوطنية للجنة الإسكان للعمل على ترتيب الأولويات وطرق التصرف بالمنحة السعودية.
- بالإضافة إلى ما تقدم، تم تخصيص جزء من المنحة القديمة للجنة التنسيق لدول الخليج العربي لبرنامج إعادة إعمار غزة من خلال البنك الإسلامي للتنمية على النحو التالي:
 - 13,5 مليون دولار من منحة المملكة العربية السعودية القديمة لبرنامج الإسكان للاجئين الذي تنفذه وكالة الغوث (الأونروا).
 - 23 مليون دولار من المنحة القطرية القديمة لجهود إعادة إعمار غزة بواقع (5) مليون دولار للقطاع الزراعي و (7) مليون للقطاع الصناعي و (6) مليون للقطاع الصحي و (5) مليون لقطاع الإسكان. ستُصرف هذه الأموال عن طريق مؤسسة قطر الخيرية ومن خلال بنك التنمية الإسلامي في جد
- خصصت النرويج والسويد 8 مليون دولار لدعم برنامج مساعدات الإيجار لغير اللاجئين الذي تنفذه (UNDP) بواقع 5 ملايين من السويد و 3 ملايين من النرويج، مما يتيح تمويل البرنامج لمدة عام. كما خصصت النرويج 2 مليون دولار إضافيين لبرنامج مساعدات الإيجار للاجئين الذي تنفذه وكالة الغوث (الأونروا).
- تم تخصيص مبلغ 40 مليون دولار من دولة قطر الشقيقة بواسطة برنامج الفاخورة لوكالات الأمم المتحدة (UNRWA، UNDP، UNICEF) لقطاع التعليم والتعليم العالي، وبهذا تم الحصول على ما يقارب 100% من التمويل المطلوب للنهوض بهذا القطاع.
- في السياق نفسه، أطلقت مؤسسات الأمم المتحدة من خلال مكتب منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "خطة الاستجابة الإستراتيجية الإنسانية لفلسطين" بتاريخ 12 شباط 2015. تم وضع الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين لضمان تناسقها مع الإستراتيجيات الفلسطينية طويلة الأمد، بما فيها الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار غزة، وقد بلغت موازنة الإستراتيجية 705 مليون دولار.



ثانياً: مواد البناء

- في إطار آلية إعادة إعمار غزة (GRM) تم حتى تاريخه تقديم طلب دخول مواد بناء لـ 70 مشروعاً، وقد تمت الموافقة على إدخال مواد بناء لـ 18 مشروعاً منها تشمل 3 مشاريع مموله من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و 4 مشاريع مموله من قطر، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى مموله من ألمانيا.
- في إطار آلية إعادة إعمار غزة (GRM)، تم حتى 12 شباط تقديم أسماء أكثر من 72,000 مواطناً للموافقة على شراء مواد بناء ضمن برنامج الإسكان، وتمت المصادقة على 65,000 مواطناً من هؤلاء، وقام 43,000 مواطناً بشراء المواد.
- تم حتى 25 كانون ثاني إدخال 59,561 طن من مواد البناء (1500 شاحنة) بواسطة 18 موردٍ من القطاع الخاص، فيما تم شراء 52,359 طن منها. يمثل الإسمنت أكثر من نصف مواد البناء التي تم إدخالها، إذ بلغ مجموع ما تم إدخاله من الإسمنت حتى 25 كانون ثاني 31,762 طن.

ثالثاً: حصر الأضرار

- لازال العمل مستمراً في المرحلة الثانية بواسطة الطواقم الهندسية لوكالة الغوث للحالات التي لم يتم حصر أضرارها من خلال الوكالة في الفترة الواقعة بين 12/24 و 12/31، حيث تم حصر 10,971 حالة حتى تاريخ 01/22. في المجمل، تم حصر 28,544 حالة حتى 9 شباط 2015.

رابعاً: ملخص جهود الإسكان والإيواء

نشاطات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

- تلقت 2,145 أسرة من غير اللاجئين الذين تضررت وحداتهم السكنية بشدة أو كلياً مساعدات نقدية / بدل إيجار للسماح لهم بالوصول إلى مأوى انتقالي لمدة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.
- تمت إعادة تأهيل مدرسة البريج وافتتحت في 2 شباط 2015.
- ما زال العمل مستمراً فيما يتعلق بتقييم الأضرار وتنسيق المخرجات مع الإدارة العامة للشؤون المدنية.

نشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين:

- رغم إيقاف وكالة الغوث لبرامجها المتعلقة بخدمة اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين تضرروا من العدوان الأخير بسبب شح التمويل اللازم لتقديم خدماتها المتمثلة ببرنامج المساعدات النقدية لدعم الإصلاحات وتقديم إعانات إيجار لأسر اللاجئين الفلسطينيين في غزة، تم تنفيذ ما يلي خلال فترة التقرير:
- بلغ عدد المستفيدين من منحة الإيجار عبر وكالة الغوث 7,267 عائلة.
- تم دفع مساعدات نقدية لـ 10,623 أسرة لاجئة من ذوي المنازل المدمرة جزئياً ليصل المجموع إلى 69,917 أسرة.
- قدمت مساعدات نقدية لـ 279 أسرة تضررت منازلها بأضرار طفيفة ليصل المجموع إلى 2,960 أسرة كانت متواجدة في مراكز الإيواء المختلفة ولكنها غادرت إلى مراكز أخرى أو إلى منازل مستأجرة.

نشاطات وزارة الأشغال العامة و الإسكان:

- تم إعداد قوائم المستفيدين من مشروع إصلاح الأضرار الجزئية - المنحة القطرية - ويتم التواصل مع المستفيدين لتوقيع التعهدات في مديريات الوزارة في المحافظات.
- يجري العمل على استكمال إعداد كشوفات المستفيدين من مشروع توفير بدل إيجار - مع (UNDP).



خامساً: إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب وإكمال هدم المباني الآيلة للسقوط أو تدعيمها

نشاطات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP):

- تمت إزالة ما يقرب من 33 ألف طن من الأنقاض ونقلها إلى موقع سحق مخلفات المواد (5,500 طن خلال فترة التقرير)، وبذلك بلغ مجموع ما تمت إزالته من أنقاض حوالي 75 ألف طن منذ تشرين ثاني 2014 وحتى تاريخه. نتج عن هذا التدخل خلق 3,400 يوم عمل حتى تاريخه.
- يجري العمل على تقييم المخاطر الخاصة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، وقد تم تقييم 49 موقعا للتأكد من خلوها من مخلفات الحرب الخطرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ليصل الإجمالي إلى 76 موقعا.
- تم تنظيم 50 جلسة توعية وتثقيف حول مخاطر مخلفات الحروب استفاد منها 1,093 شخص. شمل هذا 21 جلسة تدريب مدربين (TOT) حضرها 488 مدرساً من وكالة الغوث.

نشاطات وزارة الأشغال العامة والإسكان:

- تم توقيع عقد بقيمة 350,000 دولار لمشروع إزالة أنقاض المباني المهتمة في منطقة غرب غزة ومنطقة بيت حانون.
- تم توقيع عقد مشروع إزالة 28,000 طن من المنطقة الوسطى بقيمة \$230,000.
- يجري الترتيب لعقد اجتماع تمهيدي لمناقصة إزالة أنقاض في منطقة غزة بقيمة 780 ألف دولار.

سادساً: قطاع الكهرباء

- لم يطرأ أي تحديث في هذا القطاع، غير أن الأعمال جارية بشكل اعتيادي على صعيد ضمان الصيانة المستمرة للبنية التحتية لهذا القطاع، وتحسين أداء شبكة الضغط المنخفض وربط المشتركين بها بشكل جيد، واستقرار خطوط التغذية من جميع المصادر، وكذلك إعادة تأهيل المخازن الرئيسية.

سابعاً: قطاع المياه

التزود بالمياه

- تمت ترسية عطاء إعادة تأهيل الآبار المدمرة جزئياً بتمويل البنك الدولي وبدأ العمل بالمشروع.
- تم إنجاز ما يقارب 97% من مشروع إعادة تأهيل آبار الشمال (الأوقاف والصناعية).
- بوشر بحفر بئرين جديدتين.
- تم توقيع عقد لإصلاح آبار مياه بما قيمته 97,000 دولار.
- يجري العمل لطرح عطاءات للإصلاح الدائم لسبع خزانات مدمرة جزئياً.
- إرتفع عدد محطات التحلية صغيرة الحجم الجاري العمل لتأهيلها من 6 إلى 9، وقد تم الانتهاء من تأهيل 3 محطات تحلية صغيرة بصورة دائمة فيما يجري العمل لإتمام تأهيل محطتي تحلية صغيرة أخريتين.
- تم الإنتهاء من تأهيل ما يقارب 2 كم من شبكات المياه المدمرة ليصل الإجمالي إلى 16 كم. ما زال العمل جارياً على تأهيل شبكات المياه المدمرة في بيت حانون وجباليا، وبلغت نسبة ما تم تنفيذه من المشروع حتى تاريخه 97%.

إعادة خدمات الصرف الصحي

- تم الانتهاء من تأهيل 500 م من شبكات الصرف الصحي المدمرة ليصل الإجمالي إلى 4.5 كم.



- تم إنجاز ما نسبته 96% من مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بمدينة جباليا بتمويل مؤسسة إنقاذ الطفل.
- تم إنجاز ما يقارب 70% من أعمال الصيانة في مضخات بيت حانون الثلاثة.
- تم توقيع عقد لإصلاح وصيانة مضخات الصرف الصحي بما قيمته 368,000 دولار.
- أعمال الإصلاح الإنشائية جارية بمحطة المعالجة في بيت لاهيا.
- تنظيف الأحواض بمحطة المعالجة في بيت لاهيا.

تأهيل معدات التشغيل والصيانة لمرافق المياه والصرف الصحي

- وصل المجموع الكلي للمولدات الاحتياطية المستبدلة إلى 43.
- وصل المجموع الكلي للمولدات المؤهلة إلى 15، كما تم توقيع عقد لتأهيل مولدات بما قيمته 167,000 دولار، وبذلك تخطينا مرحله الإنعاش المبكر.
- تم استبدال 70% من أجهزة الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات المتضررة.
- لا تحديث بخصوص التخطيط لاستبدال 15 آلية ثقيلة لعمليات الصرف الصحي وتوريد قطع غيار لصيانة مرافق المياه والصرف الصحي وتوريد الكلور لتعقيم مياه الآبار وتوريد السولار اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إضافة إلى التخطيط لصيانة المباني الإدارية لإدارة قطاع المياه والصرف الصحي.

التدخلات الإنسانية الطارئة

- توصيل المياه لمراكز الإيواء: تم توريد 3 لتر مياه شرب لكل فرد لـ 8,000 فرد.
 - توريد الكلور اللازم لتعقيم مياه الآبار: تم توريد 8% من احتياجات الكلور عن طول الفترة.
 - توريد السولار اللازم لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي: تم توريد 50,000 لتر من السولار من قبل UNRWA
- دراسة وتقييم الأثر البيئي للحرب على المصادر المائية
- جاري العمل فيما يتعلق بالحصول على طلبات التأهيل للمكاتب الإستشارية وإعداد مسودة أولية للشروط المرجعية.

تاسعا: قطاع الزراعة

- يجري العمل في الجهود التي ذكرت خلال التقرير المقدم بتاريخ 30 كانون ثاني 2015 من خلال العمل على تنفيذ تدخلات متعلقة بالقطاع الزراعي.

عاشرا: القطاع الإقتصادي

- فيما يخص صرف المنحة القطرية بقيمة 2 مليون دولار لتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية ذات الأضرار الطفيفة، أعدت اللجنة التي شكلت لهذا الغرض قوائم بأسماء المستفيدين وتمت الموافقة عليها وإرسالها لوزارة المالية، التي تعمل حاليا على صرف المستحقات للمستفيدين. إلى ذلك، تم تخصيص 6 مليون دولار إضافية للمرحلة الثانية من تعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية ذات الأضرار الطفيفة، وقد تم إعداد قوائم بأسماء 1,410 مستفيد وسيتم اعتماد إجراءات صرف مماثلة لتلك التي اتبعت في المرحلة الأولى.
- يعكف القطاع الإقتصادي على وضع الخطة الإستراتيجية لإعادة الإعمار والإنعاش المبكر للقطاعات الإقتصادية في غزة، وسيساعد هذا على تحديد الأولويات للتدخل، إضافة إلى أن الخطة ستكون بمثابة وسيلة لتوفير الأموال لهذا القطاع.



- تم عقد ورشة عمل بخصوص الإستراتيجية المقترحة بحضور أعضاء الفريق الوطني في غزة وممثلين عن القطاع الخاص بمختلف قطاعاته.

الثاني عشر: الحكم المحلي والبلديات

- بلغت نسبة التقدم الإجمالية لقطاع الحكم المحلي في مشاريع صندوق وإقراض البلديات خلال الأسبوعين الماضيين حوالي 3.4% فقط بمبلغ حوالي 477 ألف دولار. يستفيد من هذه المشاريع بشكل عام كافة سكان المحافظات الجنوبية كونها تتعلق بتسهيل خدمات الهيئات المحلية وخاصة التدخل المتعلق بدعم الموازنة التشغيلية للبلديات والتي تجاوز الصرف فيها حوالي 90% من المبلغ الذي تم رصده حتى الآن وهو حوالي 1,5 مليون دولار من إجمالي المنح المقدمة والتي بلغت 14 مليون تقريباً، شمل هذا التقدم تقديم منحة بقيمة (5,5) مليون يورو من خلال صندوق إقراض وتنمية البلديات في المحافظات.